



**RIEPILOGO ATTIVITA' INERENTE LA FASE  
EMERGENZIALE E DI RICOSTRUZIONE.**

**INTERVENTI SU STRADE COMUNALI**

*Programma degli interventi.*

*Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi  
sismici 2016.*

**1° - 2° - 3° e 4°**

*OCDPC 408/2016 art. 4 e OCDPC 475/2017 – art. 3*

*Il presente documento è in Work in progress*



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

## INTERVENTI – 1° e 2° STRALCIO programma– Priorità 3

Interventi di messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. Interventi su strade comunali, affidati al soggetto attuatore ANAS:

| N°<br>PROGR.        | STRADA<br>COMUNALE   | INIZIO<br>LAVORI | FINE<br>LAVORI                                     |
|---------------------|--|------------------|--|
| N.1-<br>C3MC06E1701 | Del Poggio   | 12/03/2018       | 11/03/2019   |
| N.2-C3MC04          | Nocelleto-Rapegna<br>(Primo tratto di muro)  | 14/05/2018       | 07/07/2018<br><i>(prorogata al<br/>14/10/2018)</i> |
| 3                   | Nocria-Capoluogo<br><br>(Muro Monastero S.<br>Liberatore, Gabbionate<br>sottostrada e rete<br>paramassi) | 14/05/2018       | in fase di<br>esecuzione                           |
| 4                   | Castelsantangelo<br>Macchie 1° tratto  | 14/05/2018       | in fase di<br>esecuzione                           |
| 5                   | Castelsantangelo<br>Macchie 2° tratto  | 22/05/2018       | 04/10/2019   |
| 6                   | SC Parco della<br>Rimembranza  | da definire      | da definire  |
| 7                   | SC Valle di Rapegna  | da definire      | da definire  |

## INTERVENTI - 4° STRALCIO – Priorità 3

**(Programma di cui all'art. 3, comma 2, dell' OCDPC 475/2017)**

*(Interventi su Strade Comunali per i quali questa Amministrazione Comunale si è resa disponibile a provvedere autonomamente all'esecuzione/attuazione degli stessi.)*

| N°<br>PROGR. | STRADA<br>COMUNALE      | INIZIO<br>LAVORI | FINE<br>LAVORI |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 8*           | SC “della Jumenta”      | da definire      | da definire    |
| 9*           | SC “ S. Lorenzo”        | da definire      | da definire    |
| 10*          | SC “ Nocelleto-Rapegna” | da definire      | da definire    |
| 11*          | SC “Valle di Rapegna”   | da definire      | da definire    |



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

## INTERVENTI - 4° STRALCIO – Priorità 3

(Interventi su Strade Comunali per i quali questa amministrazione ha dato mandato al soggetto attuatore ANAS per l'esecuzione degli stessi.)

| N°<br>PROGR. | STRADA<br>COMUNALE     | INIZIO<br>LAVORI | FINE<br>LAVORI |
|--------------|------------------------|------------------|----------------|
| 12           | SC "Pagliano"          | da definire      | da definire    |
| 13           | SC "Piazzale M. Prata" | da definire      | da definire    |

## INTERVENTI - 4° STRALCIO – Priorità 5

Interventi di messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. Interventi su strade comunali, affidati al soggetto attuatore ANAS:

| N°<br>PROGR. | STRADA<br>COMUNALE      | INIZIO<br>LAVORI | FINE<br>LAVORI |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 14           | SC Valle Gilarda        | da definire      | da definire    |
| 15           | SC Camping Monte Prata  | da definire      | da definire    |
| 16           | SC Valle di Vallinfante | da definire      | da definire    |

### Note:

- \*Gli oneri connessi alla realizzazione di tutti gli interventi ricompresi nei diversi stralci del Programma di cui all'art. 3, comma 2, dell'OCDPC 475/2017, per i quali gli enti gestori hanno manifestato capacità operativa sono a carico dei fondi emergenziali.
- Per maggiori dettagli inerenti le fasi tecniche amministrative relative all'attuazione degli interventi sopra elencati, agli importi dei lavori e agli importi di Investimento si rimanda al sito del Soggetto Attuatore Anas Sisma 2016.
- Sono in fase di verifica e segnalazione, ulteriori interventi/criticità residue, da ricomprendere nel 5° Stralcio operativo.
- Per altre informazioni consultare il sito ANAS: <http://www.anas-sisma2016.it>

### Allegati

- Individuazione degli interventi su foto Satellitare

### Ufficio Sisma

(Responsabile Infrastrutture e Edilizia Pubblica)

(Arch. Marco Guardascione)

