

Dettaglio degli interventi su S.C.

- *1 S.C. Del Poggio
Inizio lavori 12/03/18 fine lavori 11/03/19
- *2 S.C. Nocelleto-Rapegna 1° tratto
Inizio lavori 14/05/18 fine lavori 14/10/18
- *3 S.C. Nocria-Capoluogo
Inizio lavori 14/05/18 lavori in fase di esecuzione
- *4 S.C. Castelsantangelo-Macchie 1° tratto
Inizio lavori 14/05/18 lavori in fase di esecuzione
- *5 S.C. Castelsantangelo-Macchie 2° tratto
Inizio lavori 22/05/18 fine lavori 04/10/19
- *6 S.C. Via Parco della Rimembranza
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *7 S.C. Valle di Rapegna 1° tratto
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *8 S.C. Della Jumenta
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *9 S.C. San Lorenzo
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *10 S.C. Nocelleto-Rapegna 2° tratto
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *11 S.C. Valle di Rapegna 2° tratto
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *12 S.C. Del Pagliano
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *13 Piazzale M. Prata
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *14 S.C. Valle Gilarda
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *15 S.C. Camping M. Prata
Inizio lavori da definire fine lavori da definire
- *16 S.C. Valle di Vallinfante
Inizio lavori da definire fine lavori da definire

