



**RIEPILOGO ATTIVITA' INERENTE LA FASE
EMERGENZIALE E DI RICOSTRUZIONE.**

AREE S.A.E. - COSTI



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Prospetto riepilogativo delle procedure di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per l'installazione delle SAE (fondazione e OO.UU.)

(FONTE: Sito della Regione Marche: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/SAE-soluzioni-abitative-in-emergenza#Costi-Aree-Sae>)

	prov.	n. S.A.E.	Costo totale fornitura S.A.E. (iva ed oneri sicurezza esclusi)	Costo fornitura mq S.A.E. (iva e sicurezza escluse)	Penali applicate forniture a SAE	Finanziamento Opere di Urbanizzazione (OO.UU.)	Base gara OO.UU.	Sicurezza OO.UU.	% ribasso OO.UU.	importo del contratto OO.UU. (iva esclusa)	Appaltatore OO.UU. (Opere di Urbanizzazione)	Decreto del Soggetto Attuatore SISMA 2016 di approvazione delle OO.UU.	Determina a contrarre ERAP per OO.UU.	Aggiudicazione definitiva ERAP per OO.UU.	Decreto S.A.S. app. contratto
CASTELS ANTANGELO SUL N., Gualdo	MC	11	576.180,00	1.067,00		930.000,00	657.826,22	26.455,10	28,781%	494.952,36	ATI Ticani srl di Visso (MC) - capogruppo e F.lli De Angelis G.R. snc di Pievebovigliana (MC)	n. 443 del 19/04/17	n. 24 del 21/04/17	n. 33 del 08/05/2017	n. 644 del 31/05/2017
CASTELS ANTANGELO SUL N., Nocera	MC	12	642.760,80	1.071,27		1.512.695,83	1.016.898,08	32.859,53	57,120%	759.331,52	BOSCARINI COSTRUZIONI di Belforte all'Isauro (PU).	n. 597 del 24/05/17	n. 81 del 26/06/17	n. 82 del 05/07/2017	n. 947 del 21/07/2017
CASTELS ANTANGELO SUL N., Piazzale Piccinini / Capoluogo	MC	40	1.984.620,00	1.067,00		3.149.739,71	2.128.487,68	71.992,48	26,770%	1.630.684,01	ATI CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con F.LLI OTTAVIANI SNC di Montegrimano Terme (PU)	n. 866 del 11/07/17	n. 76 del 14/07/17	n. 88 del 29/07/2017	n. 1248 del 07/09/2017

Aggiornamento al 1 febbraio 2019

Istruttore della pratica
Dott. in arch. Michele Dario

Responsabile Ufficio Sisma
(Arch. Marco Guardascione)





Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

tabella varianti OO.UU. aree SAE

(FONTE: Sito della Regione Marche: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sisma/SAE/Prospetto_costi_SAE_03032018.pdf)

legenda	varianti/stati finali agli atti da approvare	varianti/stati finali approvati	varianti/stati finali da istruire
aggiornamento al 18/10/2018			

tabella varianti OO.UU. aree SAE

comune	area	denominazione	N. SAE	COSTO TOTALE SAE (IVA E SICUREZZA ESCLUSA)	sig	cup	decreto app	dat a contrarre	aggiud dal	finanziamento	Base gara	vicinanza	% ribasso	imp. contratto	imp. Variante 1 (con sicurezza)	di cui quota sicurezza variante	atto aggiuntivo 1	% supplemento 1' sul contratto iniziale	decreto variante 1	imp. Variante 2 (con sicurezza)	di cui quota sicurezza variante	atto aggiuntivo 2	% supplemento 2' sul contratto iniziale	% aumento totale sul contratto iniziale	decreto variante 2	importo stato finale (euro)	minore spesa su autorizzato (euro)	decreto stato finale	Appaltatore	PEC		
CASTELSANTANGELO SUL NERA	7	RIANNO	11	€ 576.380,00	044/0000000	0400000000	n. 943 del 22/04/2017	n. 24 del 22/04/2017	n. 33 del 02/02/2017		930.000,00	657.826,22	26,43%	26.788%	894.963,36	707.363,27	37.948,33	32,211,41	42,08%	n. 044 del 12/04/2018							707.363,27		n. 044 del 12/04/2018	ATI Tronci srl di Tronci (MC) - raggruppato e F. Di Angelo S.R.L. soc. di Prestivoglio (MC)	CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - info@comune.castelsantangelosulnera.mc.it	
CASTELSANTANGELO SUL NERA	3	ROCCIA	12	€ 647.760,00	7223/72097	04011000000000	n. 387 del 24/02/2017	n. 81 del 26/02/2017	n. 82 del 05/07/2017		640.000,00	527.842,30	21,19%	28,548%	397.783,67												690				BOSCARINI COSTRUZIONI di Bellucci all'Pavia (PS)	
CASTELSANTANGELO SUL NERA		ROCCIA - strada	0		7223/72097	04011000000000	n. 388 del 25/02/2017	n. 83 del 26/02/2017	n. 82 del 05/07/2017		672.695,00	489.750,30	11,66%	28,548%	363.547,00												690				BOSCARINI COSTRUZIONI di Bellucci all'Pavia (PS)	
CASTELSANTANGELO SUL NERA		strada ROCCIA	0						n. 82 del 05/07/2017		3.522.695,00	3.486.890,00	22,85%	28,548%	799.395,52	1.130.365,47	41,06%	38,673%		n. 327 del 29/06/2018							1.130.365,47				BOSCARINI COSTRUZIONI di Bellucci all'Pavia (PS)	
CASTELSANTANGELO SUL NERA	4	PIAZZALE PICCONINI	40	€ 3.384.620,00	71462/4041	04011000000000	n. 864 del 13/07/2017	n. 76 del 14/07/2017	n. 89 del 29/07/2017		3.349.739,71	2.120.407,68	71,97%	26,730%	1.630.684,81												1.630.684,81				ATI CANTARANI COSTRUZIONI SRL con F.LLI OTTAVIANI SNC di Montegimignano Terme (PS)	

Aggiornamento al 1 febbraio 2019

Istruttore della pratica
Dott. in arch. Michele Dario

Responsabile Ufficio Sisma
(Arch. Marco Guardascione)

